

ALLEGATO "A"

Comune di Torre Beretti e Castellaro
Provincia di PV

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO COMUNALE DESTINATO AD ALLOGGI E.R.P. A CASTELLARO DE' GIORGI

COMMITTENTE: Comune di Torre Beretti e Castellaro.

CANTIERE: Via Marengo, Torre Beretti e Castellaro (PV)

Lomello, 02/12/2022

Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Pavia

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
Iscrizione 1900
N. 3298

Geometra
(Geometra Bolzoni Moreno Marino)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Servizio Tecnico Brugin dott.ssa Paola Zula)

Geometra Bolzoni Moreno Marino

via Roma, 35
27034 Lomello (PV)
Tel.: 038485142 - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: morenobolzoni@virgilio.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Mese Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10												
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	8 g	Z1																																																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	8 g	Z1																																																
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	8 g	Z1																																																
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	8 g	Z1																																																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	6 g		Z1																																															
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e s	6 g		Z1																																															
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lav	5 g			Z1																																														
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	13 g				Z1		Z1																																											
Rimozione di canne fumarie o di aerazione	1 g				Z1																																													
Rimozione di manto di copertura in tegole	2 g				Z1																																													
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1 g				Z1																																													
Taglio di muratura a tutto spessore	1 g				Z1																																													
Taglio parziale di superfici orizzontali	1 g				Z1																																													
Taglio parziale di superfici verticali	1 g				Z1																																													
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano	2 g				Z1																																													
Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita cc	2 g				Z1																																													
Scavo di sbancamento	2 g							Z1																																										
Scavo a sezione ristretta	2 g							Z1																																										
Scavo eseguito con martello demolitore	1 g							Z1																																										
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	2 g							Z1																																										
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	5 g							Z1																																										
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	4 g							Z1																																										
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	3 g								Z1																																									
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	7 g								Z1																																									
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	4 g								Z1																																									
Impermeabilizzazione di pareti controterra	4 g																		Z1																															
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica	5 g																		Z1																															
Realizzazione di murature in elevazione	20 g																			Z1		Z1						Z1		Z1																				
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	4 g																													Z1																				
Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici vertica	3 g																				Z1							Z1		Z1																				
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione	9 g																				Z1				Z1			Z1		Z1																				
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione	9 g																				Z1				Z1			Z1		Z1																				
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione	9 g																				Z1				Z1			Z1		Z1																				
Montaggio e smontaggio della gru a torre	5 g																					Z1																								Z1				
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali - solai	9 g																					Z1			Z1			Z1		Z1																				

Nome attività	Mese Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10									
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	s44		
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali - solai	9 g																						Z1		Z1		Z1	Z1																			
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali - solai	10 g																						Z1		Z1		Z1	Z1																			
Realizzazione di canna fumaria prefabbricata	1 g																												Z1																		
Formazione di lisciatura per coperture	2 g																												Z1																		
Formazione di rasatura per coperture	2 g																												Z1																		
Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e in	1 g																													Z1																	
Posa di manto di copertura in tegole	2 g																												Z1																		
Realizzazione di comignolo prefabbricato	1 g																												Z1																		
Realizzazione di opere di lattoneria	4 g																												Z1																		
Impermeabilizzazione di balconi e logge	1 g																												Z1																		
Formazione di lisciatura per balconi e logge	1 g																												Z1																		
Formazione di rasatura per balconi e logge	1 g																												Z1																		
Realizzazione di impianto solare termico	3 g																												Z1																		
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	5 g																												Z1																		
Formazione di massetto per pavimenti interni	9 g																													Z1																	
Realizzazione di tramezzature interne	8 g																													Z1																	
Esecuzione di tracce eseguite a mano	5 g																													Z1																	
Realizzazione di impianto elettrico	10 g																													Z1																	
Realizzazione di impianto radiotelevisivo	5 g																													Z1																	
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	5 g																													Z1																	
Realizzazione di impianto di messa a terra	2 g																													Z1																	
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	2 g																													Z1																	
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	9 g																													Z1																	
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali	3 g																													Z1																	
Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a r	5 g																													Z1																	
Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo)	5 g																													Z1																	
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo	4 g																													Z1																	
Posa di ringhiere e parapetti	4 g																													Z1																	
Posa in opera di copertine in marmo	2 g																														Z1																
Posa di pavimenti su balconi e logge	3 g																														Z1																
Formazione intonaci interni (tradizionali)	5 g																														Z1																
Posa di pavimenti per interni in ceramica	5 g																														Z1																
Posa di rivestimenti interni in ceramica	5 g																														Z1																
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	10 g																														Z1																
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	5 g																														Z1																

Nome attività	Mese Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10															
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	s44								
Montaggio di serramenti interni	3 g																																																				
Montaggio di porte interne	1 g																																																				
Montaggio di serramenti esterni	5 g																																																				
Montaggio di porte per esterni	2 g																																																				
Tinteggiatura di superfici interne	5 g																																																				
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	4 g																																																				
Posa di fossa biologica prefabbricata	5 g																																																				
Verniciatura a pennello di opere in ferro	2 g																																																				
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g																																																				
LEGENDA Zona:																																																					
Z1 = ZONA UNICA																																																					

Mese 11					Mese 12					Mese 13					Mese 14					Mese 15					Mese 16					Mese 17					Mese 18					Mese 19					Mese 20					Mese 21					Mese 22					Mese 23					M
s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50	s51	s52	s53	s54	s55	s56	s57	s58	s59	s60	s61	s62	s63	s64	s65	s66	s67	s68	s69	s70	s71	s72	s73	s74	s75	s76	s77	s78	s79	s80	s81	s82	s83	s84	s85	s86	s87	s88	s89	s90	s91	s92	s93	s94	s95	s96	s97	s98	s99	s100	s101								
Z1																																																																	

